

Calendrier prévisionnel actuel (au 12 juin 2025)

	Juin															Juillet															Août																											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S							
	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Perforation																																																										
Opérations de perforation																																																										
Monitoring sismique																																																										
Mise en place et calibration de la chaine de sismomètres																																																										
Surveillance permanente durant les opérations																																																										
Mesures et mise en place de la surveillance à long terme																																																										
Surveillance permanente à long terme																																																										
Tests hydrauliques et de stimulation																																																										
Préparation																																																										
Test hydraulique avant stimulation																																																										
1er cycle test de stimulation (max 500 m3)																																																										
Observation et mesures																																																										
2eme cycle test de stimulation (max 500 m3) - optionnel																																																										
Observation et mesures - optionnel																																																										
Ouverture du puits et relâchement de la pression																																																										
Monitoring du flux en retour et de la pression																																																										
Test hydraulique après stimulation																																																										
Monitoring du puits à long terme																																																										

Ce calendrier dépend de l'obtention de toutes les autorisations cantonales et est susceptible de modifications en fonction de la disponibilité des mandataires et de l'avancement des opérations