

Projet de géothermie de Haute-Sorne

Phase d'exploration

Etat de la planification au **14 décembre 2023**



		2023												2024																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Site de forage																																					
	planification, adjudications, travaux préparatoires	█									█																										
	construction										█																										
Suivi environnemental																																					
	planification, travaux préparatoires	█																																			
	mise en œuvre durant la construction et le forage										█																										
Monitoring sismique (réseau de surface)																																					
	planification - autorisations	█																																			
	installation, construction				█									█																							
	exploitation (stations provisoires et définitives)				█									█																							
Risque sismique																																					
	Evaluation continue du risque avec nouvelles données	y.c. Bedretto, FORGE █																																			
Etablissement des preuves																																					
	planification, travaux préparatoires	█																																			
	mise en œuvre systématique protocoles individuels				█									█																							
	mise en œuvre bâtiments représentatifs / RBC / industrie													█																							
Géophysique																																					
	Tests instruments monitoring	█					█		█																												
	Sismique hybride (chute-de-poids, acquisition 4 jours)					█		█																													
	Sismique 2D (vibrosismique, acquisition 2-3 s)									█		█																									
	Sismique 3D (vibrosismique, acquisition 3-4 s)											█		█																							
	Sismique passive (ANT avec Uni GE, planification)				█									█																							
	Sismique passive (ANT avec Uni GE, acquisition 1 m)													█			█																				
	Interprétation et intégration des résultats							█						█																							
Forage d'exploration																																					
	planification	█												█																							
	forage et mesures													█			█																				
	tests de stimulation																						█														--> 2025