

Calendrier de la phase d'exploration

Projet de géothermie de Haute-Sorne

Phase d'exploration

Etat de la planification au 30 avril 2024



	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Site de forage																																				
planification, adjudications, travaux préparatoires	[Light Green]																																			
construction													[Green]																							
Suivi environnemental																																				
planification, travaux préparatoires	[Light Green]																																			
mise en œuvre durant la construction et le forage													[Green]												[Hatched]											
Monitoring sismique (réseau de surface)																																				
planification - autorisations	[Light Green]																																			
installation, construction													[Light Green]																							
exploitation													[Hatched]												[Green]											
Risque sismique																																				
Evaluation continue du risque avec nouvelles données	y.c. Bedretto, FORGE												[Green]												[Green]											
Mise à jour du modèle géologique et de l'étude de risque																									[Green]											
Etablissement des preuves																																				
planification, travaux préparatoires	[Light Green]																																			
mise en œuvre systématique protocoles individuels													[Green]																							
mise en œuvre bâtiments représentatifs / RBC / industrie													[Green]																							
Géophysique																																				
Tests instruments monitoring	[Green]																																			
Sismique hybride (chute-de-poids, acquisition 4 jours)													[Green]																							
Sismique 2D (vibrosismique, acquisition 2-3 s)													[Green]																							
Sismique 3D (vibrosismique, acquisition 3-4 s)																									[Green]											
Sismique passive (ANT avec Uni GE, planification)	[Light Green]																																			
Sismique passive (ANT avec Uni GE, acquisition 1 m)													[Green]												[Green]											
Interprétation et intégration des résultats													[Green]												[Green]											
Forage d'exploration																																				
planification	[Light Green]												[Light Green]																							
forage et mesures													[Green]																							
tests de stimulation																									[Green]											